



Broj: 01-293/20

Datum: 13.3.2020. godine

IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

Nakon provedene procedure ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2019. god. (PKI) koju je proveo tim za ažuriranje postojećeg PKI (Odluka o imenovanju tima za PKI broj 01-1103/18 od 23.11.2018.god.), objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata za ažurirani PKI za 2019. broj 01-1103/18 od 14.12.2018. godine na web stranici, oglasnoj ploči Općine Posušje kao i na radio Posušje-u. Javni poziv sadržava detaljne smjernice za način dostave prijedloga projekata za koje je i objavljen obrazac, odnosno predložak za popunjavanje kao i mogućnost za dodatno informiranje ako bude potrebno.

Na temelju prikupljenih projektnih prijedloga urađeno je bodovanje i dodani prioritetni bodovi. Sukladno rezultatima Javnog poziva za ažuriranje PKI za 2019. godinu tim za ažuriranje PKI je potvrdio listu projekata koja je postala konačna lista za 2019. godinu kao i Aneks samo potvrdio ažuriranu listu projekata (Aneks br.2.) koja je sastavni dio Odluke o ažuriranom planu kapitalnih investicija za 2019.godinu broj 01-14-195/18 od 19.12.2018. godine. Aneks br. 1 (Financijsko stanje i projekcija proračuna općine Posušje) je ažuriran od Službe za financije općine Posušje procijenivši prihode i rashode za 2019.godinu.

Projekti su bili kategorizirani po glavnim grupama što uključuje:

- 01- Putna
- 02- Kanalizacija
- 03- Vodovodna infrastruktura
- 05- Ostalo

Status realiziranih projekata je prikazan u tablici ispod:

Red. br.	Lokacija	Naziv projekta	Grupa	Prioritet	Procjena troškova	Do sad uloženo u KM	Iznos realiziranosti u 2019. u KM / Status realiziranosti u 2019. godini	Nositelj implementacije
1.	Grad Posušje	Izgradnja pročištača pitke vode	03 –Vodovodna infrastruktura	2	4.170.000,00 KM	100.000, 00 KM	0,00 / Nije realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
2.	Posušje	Izgradnja I faze gradske kanalizacije	02-kanalizacija	1	16.166.760,00 KM	1.232.465, 00	380.510, 45/ Djelomično realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
3.	Rakitno	Dovršetak izgradnje vodovoda za Rakitno	03-Vodovodna	1	700.000,00 KM	569.296, 95	291.696, 95 / Djelomično realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
4.	Vir	Dovršetak izgradnje vodovoda Vir	03-Vodovodna	1	500.000,00 KM	236.064, 84	210.064, 84 / Djelomično realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
5.	Zagorje	Dovršetak izgradnje vodovoda Zagorje	03-vodovodna	1	500.000,00 KM	165.043, 22	140.043, 22 / Djelomično realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
6.	Čitluk	Rekonstrukcija i dogradnja područne škole Čitluk	05-ostalo	1	390.000,00 KM	290.000, 00	85.464,29 / Realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
7.	Posušje	Dovršetak izgradnje Nove OŠ Fra Petar Bakula	05-ostalo	1	500.000,00 KM	250.000, 00	134.471, 90 / Djelomično realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
8.	Rastovača	Završetak izgradnje putne infrastrukture u poslovnoj zoni Osrdak	01-putna	3	330.000,00 KM	350.000, 00	350.000, 00 / Realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
9.	Posušje	Izgradnja gradskog parka na području Mokrog Doca	05-ostalo	2	200.000,00 KM	66.173, 45	66.173, 45 / Djelomično realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
10.	Čitluk	Uređenje lokaliteta Ričina	05-ostalo	3	100.000,00 KM	7.000, 00	7.000, 00 / Djelomično realizirano	Općina Posušje
11.	Rastovača	Dogradnja Logističkog centra u poslovnoj zoni Osrdak	05-ostalo	2	200.000,00 KM	0, 00	0,00/ Nije realizirano	Općina Posušje
12.	Posušje	Sanacija zgrade kulturno informativnog središta	05-ostalo	3	500.000,00 KM	0, 00	0,00/ Nije realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
13.	Vranić	Izgradnja dvorane u OŠ Vranić	05-ostalo	2	200.000,00 KM	72.185, 00	72.185, 00 / Djelomično realizirano	Općina Posušje
14.	Posušje	Izgradnja mini hidroelektrane	03-vodovodna infrastruktura	1	800.000,00 KM	1.200.000, 00	1.200.000, 00 / Realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
15.	Posušje	Dovršetak izgradnje nogostupa na području općine Posušje	01-putna	3	200.000,00 KM	150.000, 00	100.000, 00/ Realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o., JU Urbikom

16.	Posušje	Uređenje zelenih površina na području općine Posušje	05-ostalo	3	200.000,00 KM	150.000, 00	107.315, 45/ Djelomično realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o., JU Urbikom
17.	Posušje	Dovršetak izgradnje kružnog toka na trgu Ivana Pavla II	05-ostalo	3	100.000,00 KM	96.658, 00 KM	96.658, 00 / Realizirano	Općina Posušje
18.	Ričina Rastovača	Uređenje nogostupa na kružnim tokovima Ričina i Rastovača	01-putna	3	250.000,00 KM	0, 00 KM	0,00/ Nije realizirano	Općina Posušje
19.	Posušje	Asfaltiranje ulica i puteva u MZ-ovima	01-putna	2	100.000,00 KM	95.000, 00 KM	65.000, 00/ Djelomično realizirano	Općina Posušje
20.	Posušje	Uređenje prostora za vatrogasce u južnoj tribini stadiona Mokri Dolac	05-ostalo	3	200.000,00 KM	0, 00 KM	0,00/ Nije realizirano	Općina Posušje

ZAKLJUČAK

Implementacija projekata je bila djelomično usporena nedostatkom financijskih sredstva koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata. Navedeni projekti kao što je u samom nazivu su kapitalni, odnosno projekti koji zahtijevaju utrošak većih iznosa financijskih sredstava. Uz ovaj Plan kapitalnih investicija Općina Posušje priprema i objavljuje i druge strateške dokumente iz kojih je vidljiva realizacija projekata iz Strategije razvoja Općine Posušje 2014-2024 u kojoj su obuhvaćeni i ovi projekti, odnosno strateški prioriteti koji su navedeni u Planu kapitalnih investicija. Općina Posušje putem Jedinice za lokalni ekonomski razvoj i Odsjeka za razvoj kontinuirano već od 2014. godine prati implementaciju projekata integrirane Strategije razvoja općine putem alata APIS (alat za praćenje implementacije projekata iz Strategije razvoja Općine Posušje). Suradnjom s višim razinama vlasti, realizacijom projekata iz donatorskih sredstava kao i kreditnim sredstvima Općina Posušje će u sljedećim godinama nastojati realizirati što je više moguće projekata iz Plana kapitalnih investicija uz realizaciju i ostalih projekata iz strateškim dokumenata.

Općinski načelnik

Branko Bago

